1) Замена поликарбаната на 2х беседках = 12.6м2 (***сотовый, толщина 6мм, цвет коричневый)***
2) Покраска лавочек мини 26х0.9=23.4м2 (***Материал сосна, основа алюминий, краска на акриловой основе по дереву)***
3) Покраска лавочек со спинкой 17х1.5=25.5м2 (***Материал сосна, основа алюминий, краска на акриловой основе по дереву)***
4) Покраска Столов в беседках 11хх2.52=27.72м2 (***Материал сосна, основа стальная, краска на акриловой основе по дереву)***
5) Покраска переходных мостиков 96 досок х 0.6= 57.6м2 (***Материал сосна, основа стальная, краска на акриловой основе по дереву)***
6) Монтаж новогоднего освещения 48мп (***Вид освещения: Гирлянда)***
7) Текущий ремонт тротуара (Демонтаж и монтаж тротуарной плитки) – 2,2м2 (***Размер 200х100х60, 100х100х60, 200х200х60 плитки. Плитка укладывается старая)***
8) ТО подстанции 48000 рублей
9) Аварийная замена предохранительных вставок 3 шт на подстанции (***Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33)***
10) Демонтаж и монтаж 4 камер и 4 ультракрасных фонарей системы видео наблюдения и наладка (***Монтаж новых камер, TSp-IRS60-45-12 - Уличный ИК прожектор,45 град.,дальность 60 м, длина волны 850нм, встроен фотодатчик,установка в 3-х плоскостях, защита от переполюсовки, 6 мощных ИК-диодов, d85 х 170мм, DC12B,0,55A, монтаж на композит пресшайбами 18мм)***
11) Текущий ремонт кровли гидроизоляция вытяжек на домах - 20 м2 (***Кровля шатровая, металлочерепица, гидроизоляция битумная мастика. Состав работ: демонтаж уголков из плоских листов кровли, гидроизоляция, забивания отверстий паклей, обмазка гидроизоляции, наплавление мягкой кровли и прикручивания нового уголка из плоского листа кровельными саморезами)***
12) Ремонт конструкций лестничных маршей мп 15 (***Перила нержавейка. Состав работ: монтаж старых элементов перил в конструктивное положение (сверление конструкций перил и прикручивания трубок из нержавейки саморезами по металлу))***
13) Озеленение полив и уход за деревьями и газоном (***А площадь какая? Такая же как и в прошлые года 1369.3м²)***
14) Посадка, уход и развешивание 100 кустов петуньи в горшках
15) Защитная покраска стволов деревьев от вредителей 30мп при толщине от70мм-130мм (***деревьев 35шт)***
16) Замена песка в песочницах 4 шт всего 2.23м3
17) Подкрашивание металлических конструкций виноградника 45мп S=7,2 м2 (***Краска 3в1 для металлоконструкций)***
18) Мытье окон с помощью телескопической швабры (витражей) снаружи домов №1,2,3,4 объем 14х2.5=35.84 м2 (***Какой этаж 1-6)***
19) Уборка канала от щебня, досок мп 15 (**ширина канала 1900 мм, толщина мусора 200-300мм)**
20) Аварийный ремонт шлагбаума установка стойки 1 шт (***Стойка из стали покрашенной Крепление на анкера 4 шт)***
21) Замена лампочек освещения в коридорах на подвесных потолках Армстронг - 128 шт (***Лампы светодиодные, Мощность 8W каждая)***
22) Сварочные работы (усиление жбанов уголком 40х40 общая длина 32м)

23) Сварочные работы замена 4 колес на мусорных жбанах
24) Аварийная работа Пайка полипропиленовых труб (тройника в квартире №186 стояк отопления) 1шт (***диаметр трубы 32 Пайка)***
25) Аварийная работа Пайка полипропиленовых труб (муфты в квартире №75 стояк отопления) 1шт (***диаметр трубы 32 Пайка)***
26) Аварийная работа Пайка полипропиленовых труб (кран в системе полива корпус 2) 1шт (***диаметр трубы 20 Пайка)***
27) Аварийная работа (усиление и ремонт каркаса беседки 1шт) (***беседка из метало каркаса (стальная) в местах стыков и погнутых элементах произвели сварку уголков и замены квадрат трубы 15х15 толщина 1мм)***
28) Замена прожектора освещения 100В 1шт
29) Демонтаж и монтаж проволоки ограждения виноградника - 150мп
30) Демонтаж и монтаж и покраска элементов детских площадок – 0,135м3 ,15 шт и 0,72м2 (***Элементы деревянные(лиственница))***
31) Монтаж/демонтаж поликарбоната (сезонный) 2 разах11штх5,04=110.9м2 (***сотовый, толщина 6мм, цвет коричневый))***
32) Ремонт фасада (демонтаж штукатурки, утепление, штукатурка, короед, покраска) 4м^2 (
33) Текущий ремонт керамогранита в коридорах в корпусе №4 10м2 (***Толщина 8мм,Размер 600х600. На бетонное основание. Демонтаж и монтаж старой плитки, затирка Ceresit "Super CE 33", цвет: серый)***
34) Устранение ржавчины и покраска подстанции в 2 слоя - 153 м2
35) Замена лампочек в тротуарной дорожке 4 шт
36) Покос травы 4 раза (***Площадь газнов 1369.3м^2)***
37) Нанесение дорожной разметки и разграничения парковочных мест – 300мп толщина 0,1м
38) Работы по покраске противопожарных входных дверей 8шт - 40,4м2
39) Демонтаж и укладка плитки на крыльце корпуса №4 -5,4 м2 (***Толщина 5мм,Размер 400х200. На бетонное основание. Демонтаж старой и монтаж новой плитки, затирка Ceresit "Super CE 33", цвет: серый)***
40) Установка (антивандальное крепление) табуретов 32 шт (***табуреты из IKEA ,крепление металлическим цепком и саморезом(всего32 шт) по бетону в стену)***
41) Монтаж информационных стендов 4шт (***Стенды из пластика. Размер1100х800. Крепление на стену из бетона , крепятся 4 шт дюбель гвоздями 60мм)***